



**Comune di Camaiore**

Provincia di LU

# DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

- OGGETTO:** Lavori di completamento della rete fognaria e di rinnovamento della rete acquedotto nel comune di Camaiore.
- COMMITTENTE:** Gaia S.p.a.
- CANTIERE:** Vari interventi nel Comune di Camaiore, Camaiore (LU)

Camaiore, 04/10/2018

## L'IMPRESA

(A.T.I. Bicchichi Felice S.r.l.-Ceragioli Costruzioni S.r.l.-Impresa Edile Alessio di T.A.)

*per presa visione*

## IL COMMITTENTE

(Ing. Degl'Innocenti Gianfranco)



A.T.I. Bicchichi Felice srl + Ceragioli Costruzioni srl + Impresa Edile Alessio di Torcigliani Alessio



CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>LOTTO I - CAMAIORE</b>						
Via Cecchelli - Acquedotto	1	3	11	16	22/10/2018	06/11/2018
Borgata Salapreti Alto - Fognatura	1	1	12	19	15/04/2019	03/05/2019
Via Tomeoni - Fognatura	1	2	19	27	21/03/2019	16/04/2019
Via Gireto/Via Montebello - Fognatura	1	1	15	19	25/03/2019	12/04/2019
Strada Provinciale Est - Fognatura	1	1	15	19	04/03/2019	22/03/2019
Via Dei Tambuletti - Fognatura	1	3	17	23	07/11/2018	29/11/2018
Via Degli Antichi - Fognatura	1	3	20	32	30/11/2018	31/12/2018
Via Della Pescaglia - Fognatura	1	3	16	22	02/01/2019	23/01/2019
Via Madonna Della Pietà - Fognatura	1	3	12	16	24/01/2019	08/02/2019
<b>LOTTO II - CAPEZZANO</b>						
Via Dell'Antennino - Fognatura	2	2	33	47	12/11/2018	28/12/2018
Via Dell'Acquarella/Via S. Ginese - Fognatura	2	2	32	45	31/12/2018	13/02/2019
Via Polesine - Fognatura	2	2	19	27	14/02/2019	12/03/2019
Via Polesine - Acquedotto	2	2	18	26	15/02/2019	12/03/2019
Via Dell'Olivella - Fognatura	2	2	6	8	13/03/2019	20/03/2019
<b>LOTTO III - LIDO DI CAMAIORE</b>						
Via Poggio Barilotto - Fognatura	3	1	36	51	11/10/2018	30/11/2018
Via Poggio Barilotto - Acquedotto	3	1	34	47	15/10/2018	30/11/2018
Via Del Trebbiano/Via F.lli Rosselli - Fognatura	3	1	36	51	11/10/2018	30/11/2018
Via Del Trebbiano/Via F.lli Rosselli - Acquedotto	3	1	34	47	15/10/2018	30/11/2018
Via Dei Tulipani - Fognatura	3	1	37	54	03/12/2018	25/01/2019
Via Dei Tulipani - Acquedotto	3	1	35	52	05/12/2018	25/01/2019
Via Mincio - Fognatura	3	1	16	22	04/02/2019	25/02/2019
Via Mincio - Acquedotto	3	1	18	24	06/02/2019	01/03/2019

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA 1: CAMAIORE

2) = ZONA 2: CAPEZZANO

3) = ZONA3: LIDO DI CAMAIORE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Bicchichi Felice S.r.l.

2) = Ceragioli Costruzioni S.r.l.

3) = Impresa Edile Alessio di T.A.

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

